



**VINÇOTTE CERTIGO** vzw  
 Erkend controleorganisme  
 Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België  
 BTW BE 0821.076.868 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 - BIC: GEBABEBB  
 Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 9 244 77 11 - gent@vincotte.be

Contactpersoon:

- Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN / 19 / 70105562 / 00 / NL / 003  
 Klantref.: BTOCGEN  
 Contractref.:

Familie Imschoot

Havikstraat, 3  
 9040 Sint-Amandsberg  
 België

- Uw gegevens  
 Ref.: /
- Interventiegegevens  
 Plaats: Alfons Braeckmanlaan 174 - 174, 9040 Sint-Amandsberg  
 Datum: 15/03/2017  
 Uitgevoerd door: AV3521 - TONNELIER BART

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF  
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:  
 Adres: Alfons Braeckmanlaan 174 Post nr.: 9040 Stad: Sint Amandsberg  
 Tel:

**- Eigenaar of beheerder**

idem

**- Plaats type**

Woonenheid

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 276bis: verkoop van een woonenheid
- Art 86
- Art 278

**BESLUIT**

- De bestaande installatie voldoet niet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting kan niet verzegeld worden.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 18 maanden na akte. (\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windex  
 Directeur Generaal



15001

## INHOUD VAN HET ONDERZOEK

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: +30 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 315 MOhm.

## ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	50433
Meterstand dag:	6063901
Bescherming aansluiting:	25 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3x230 V
Maximale nominale stroom:	25 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VFVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm <sup>2</sup>
Type aardelektrode:	pen / baar

### **- Beschrijving van de installatie**

Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	6
Bord(en):	1 zekering 10A - 1 zekeringen 15A - 3 zekering 16 A - 1 zekering 20A 3P

## INBREUKEN - OPMERKINGEN

### **- Nieuwe installatie**

R -O-F	Nihil
--------	-------

### **- Bestaande installatie**


R -O-1060	Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het AREI (KB 02/09/81) van toepassing.
R -O-1061	De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
R -O-1062	Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.
R -I-1203	De waarde van de spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm (art. 86.07 AREI).
R -I-1201	Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art. 68 - 71 AREI).
R -I-1302	De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden (art. 72.01 AREI).
R -I-1401	Een verzegelbare algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie (art. 86.07 AREI).
R -I-1402	Een algemene differentieelschakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40 A en een gevoeligheid van maximum 300 mA dient geplaatst te worden (art. 86.07, 248.02 AREI).
R -I-1406	Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamer(s) (art. 86.08 AREI).
R -I-1407	Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen (art. 86.08 AREI).
R -I-1501	Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI).
R -I-1502	Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI).
R -I-1505	De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art. 269 AREI).
R -I-1606	De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 49.01 AREI).
R -I-1610	De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of



Bijlage : .....  
 Verslag nr : 701056621004  
 Adres installatie : Alphonse Braeckmanlaan 174  
 Post nr : 9040 Gemeente : St. Amandusberg

**Situatieschema :**

kelder  gelijkvloerse verdieping  1ste verdieping  2de verdieping ..... de verdieping



- Lokalen :**
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....
  8. ....
  9. ....
  10. ....
  11. ....
  12. ....
  13. ....
  14. ....
  15. ....

**Het erkend controleorganisme  
 AIB - Vincotte Belgium vzw**

Agentbezoeker: Naam : Jannelen G. Agentnr. : 3521  
 Datum : 15/03/2017  
 Handtekening :

**De eigenaar**

Naam : .....  
 Datum : .....  
 Handtekening : .....

**De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken**

Naam : .....  
 Datum : .....  
 Handtekening : .....



Blz: 3 / 3  
Verslag nr.: GEN / 19 / 70105562 / 00 / NL / 003  
Contractref.:

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI).

R -I-1704

De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van calibrelementen (art. 251.01 AREI).

**ANDERE BIJLAGE(N)**



15001